

## 2017年城市棚户区改造新开工项目进展情况表（8月份）

填报单位（盖章）：

单位：户

序号	地区	项目名称	改造规模		建设地址	建设方式	签订征收补偿协议户数				开工情况				形象进度	计划总投资	投资完成情况		项目实施单位	项目单位联系方式		备注		
			户数	平方米			合计	其中：新建 安置房安置	其中：货币化安置			合计	其中：新建	其中：货币化安置			2017年 计划完成 投资	年初至 报告期末 实际完成 投资		联系人	联系电话			
									政府收购 房源安置	政府搭 桥，居 民选购 商品房 安置	居民自 由支配 货币补 偿			政府收购 房源安置									政府搭 桥，居 民选购	居民自 由支配 货币补 偿款
1	乌兰县	乌兰县柯柯镇棚户区货币化安置建设项目	12	1000	柯柯镇	货币补偿	12	0	0	0	12	12				12	协议阶段	100	100	129.6	乌兰县建设和交通局	赵金龙	18709771177	
2		乌兰县希里沟镇棚户区货币化安置建设项目	288	23040	希里沟镇	货币补偿	288	0	0	0	288	557				557	协议阶段	2304	2304	10952	乌兰县建设和交通局	赵金龙	18709771177	
3		乌兰县茶卡镇棚户区货币化安置建设项目	100	8000	茶卡镇	货币补偿	100	0	0	0	100	111				111	协议阶段	800	800	1993	乌兰县建设和交通局	赵金龙	18709771177	